

SETOR	ITEM	PENDÊNCIAS / DIFICULDADES	MITIGAÇÕES / PROVIDÊNCIAS	OBSERVAÇÃO	DATA
-------	------	---------------------------	---------------------------	------------	------

Almoxarifado Central

Reforma do Almoxarifado Central

COPLAN	1	O PROCESSO DEU ENTRADA NA DIPLAN DURANTE A GESTÃO ANTERIOR, MESMO NÃO HAVENDO EQUIPE PARA ATENDER À DEMANDA E/OU NÃO FOI CONSIDERADO COMO PRIORIDADE EM RELAÇÃO A OUTROS TRABALHOS.	O PROCESSO DEU ENTRADA NA DIPLAN DURANTE A GESTÃO ANTERIOR, MESMO NÃO HAVENDO EQUIPE PARA ATENDER À DEMANDA E/OU NÃO FOI CONSIDERADO COMO PRIORIDADE EM RELAÇÃO A OUTROS TRABALHOS.		
	2		O PROCESSO PERMANECER NA DIVISÃO MEDIANTE POSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO A DEMANDA EM TEMPO VIÁVEL.		

Alojamento Estudantil - Fundão - Construção de módulos

Contratação de empresa especializada para a elaboração de projetos básico e executivo e execução de obra e serviços de engenharia destinados à construção de alojamento estudantil

CPROJ	1	FASE DE APROVAÇÃO DO PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO		RDC INTEGRADO	
	2	A EMPRESA APRESENTAR UM CRONOGRAMA QUE PERMITA COMEÇAR OS SERVIÇOS COM PROJETOS CONCLUÍDOS COM CARA FINAL DO PRODUTO	A EMPRESA ESTÁ ATENDENDO AS ADEQUAÇÕES DO CRONOGRAMA	CONFORME A LEI DO RDC-INTEGRADO, A OBRA SÓ DEVE SER INICIADA APÓS A APROVAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO, PORÉM A EMPRESA SINALIZOU POR TELEFONE QUE ENTREGARAM O PROJETO EXECUTIVO NESTA TERÇA, SENDO QUE NÃO TEM UMA ENTREGA COMPLETA DO BÁSICO, NEM RECEBEU O PARECER DO PROJETO BÁSICO APRESENTADO ATÉ O MOMENTO	
	3	MOSTRAR SOLUÇÕES SIMILARES E PRODUTOS DA EMPRESA PARA APARENCIA FINAL DOS MÓDULOS	REALIZAR REUNIÕES DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETO E NÃO APENAS RECEBER O PRODUTO FINAL DA EMPRESA		
	4	MANIFESTAÇÃO CONTRÁRIA DE ALUNOS SOBRE O ASSUNTO (RELATADA PELO DIR. IVAN)	MOSTRAR SOLUÇÕES SIMILARES E PRODUTOS DA EMPRESA PARA APARENCIA FINAL DOS MÓDULOS.		
	5	MANIFESTAÇÃO CONTRÁRIA DE ALUNOS SOBRE O ASSUNTO (RELATADA PELO DIR. IVAN) CPROJ SUGERE QUE NÃO SEJA LIBERADA PARTE ALGUMA DE OBRA, NEM SEU RESPECTIVO PROJETO EXECUTIVO CONCLUÍDO E COMPATIBILIZADO	A EMPRESA APRESENTOU MATERIAL DE OBRAS SIMILARES QUE FOI ENCAMINHADO AO DIR. IVAN		O PROJETO EXECUTIVO DEVERÁ TER SIDO 100% CONCLUÍDO E COMPATIBILIZADO (LIBERADO)

CTO	1	ANÁLISE DE MATERIAL		REUNIÃO DE PARTIDA DA OBRA EM 06.SET.2016	
				FASE DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS	
				CONFORME A LEI DO RDC-INTEGRADO A OBRA SÓ DEVE SER INICIADA APÓS A APROVAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO	
	2	LICENCIAMENTOS	COBRAR PROTOCOLO DE ENTRADA DOS PROCESSOS DE LICENCIAMENTO SERÁ ENVIADO E-MAIL COBRANDO OS LICENCIAMENTOS.		

Alojamento Estudantil - Prédio feminino

Reforma do Alojamento Estudantil

CTO	1			OBRA PARALISADA - TERMO DE PARALISAÇÃO - EM 07.OUT.2016	
	2	APROVAÇÃO CBMERJ	ACIONAR CBMERJ		
	3	A SOLUÇÃO SUGERIDA PELA TIC PARA O PRÉDIO MASCULINO TAMBÉM TRARÁ RETRABALHOS PARA O FEMININO PARA CRIAR O ESPAÇO DO ARMÁRIO			

Alojamento Estudantil - Prédio masculino

Projeto de Reforma do Alojamento Estudantil - Prédio masculino

COPLAN	1			CONCLUÍDO	30-ago-16
REITORIA	1	PENDÊNCIA DO PROJETO DE TI	DIREÇÃO COBRAR PROJETO COM A TIC	PROJETO DE TI SOB RESPONSABILIDADE DA TIC	
T I C	1				
	2	SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE PROJETO, SOLUÇÃO MAIS ECONÔMICA	O PROJETO DE ARQUITETURA DEVE SER ALTERADO PARA COLOCAÇÃO DE UM MÓDULO (ARMÁRIO) EXTRA, QUE PODE PRJUDICAR ÁREA COMUM DE UM DOS MÓDULOS	CONSEQUÊNCIA: ATRASO NA CONTRATAÇÃO DE OBRA - A DEMANDA VOLTOU PARA A CPROJ E DEPOIS PARA O ORÇAMENTO, PARA READEQUAÇÃO DE PARTE DA CIVIL E DA ELÉTRICA.	

Canecão

1ª Etapa das obras de reforma do prédio do Canecão

CTO	1	AGUARDANDO ENCAMINHAMENTO DO PROCESSO PELA PR-6 PARA VERIFICAÇÃO DE PENDÊNCIAS COM RELAÇÃO AO ADITIVO CONTRATUAL SOLICITADO	DIREÇÃO ENVIAR EMAIL COBRANDO DA PR-6 O ENVIO DO PROCESSO		
CPROJ	1	A SOLUÇÃO DE TI PODE IMPACTAR OU AJUDAR A INSTALAÇÃO DO RUPV	VER SITUAÇÃO COM CTO (ENG.º SÉRGIO)		

Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas - CBPF

Reforma do antigo prédio do CBPF

CPROJ	1	PROJETO DE ARQUITETURA E INSTALAÇÕES CONCLUÍDOS, SUJEITOS A MUDANÇA DE ACORDO COM PARECER DO CBMERJ E EXIGÊNCIA DO CPST	DVST DAR ENTRADA NO CBMRJ		
	2	PARTE DA ÁREA AINDA OCUPADA, ACARRETA ATRASO, AJUSTES E RETRABALHO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, CIVIL E COMPLEMENTARES	GABINETE DO REITOR E/OU DIREÇÃO ACIONAR A LIBERAÇÃO DA ÁREA		
	3	ACRESCENTADO PROJETO DE INCÊNDIO	PROJETO DE INCÊNDIO - ELABORADO PELA DVST E DESENHADO PELA CPROJ		
	4	CPST FINALIZANDO PROJETO DE INCÊNDIO, DIÁRIO AJUDANDO APENAS NOS DESENHOS			
	5	AS DEMANDAS DO PROJETO DE INCÊNDIO SÓ IMPACTARAM NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, NÃO HOUE DEMANDA PARA PROJETO DE HIDRÁULICA, ESGOTO APENAS COLOCOU UM RALO NA CASA DE BOMBAS			
COPLAN	1	MUDANÇAS E READEQUAÇÕES DE PROJETO AO LONGO DO PROCESSO DE ORÇAMENTAÇÃO	INÍCIO DO PROCESSO DE ORÇAMENTAÇÃO APENAS APÓS CONCLUSÃO E REVISÃO DOS PROJETOS		

Centro de Ciências da Saúde - CCS

PROJETO PARA O CURSO DE GASTRONOMIA E NUTRIÇÃO

CPROJ	1	A EMPRESA ESTÁ OBTENDO AS CERTIFICAÇÕES	ACOMPANHARAM E AUXILIARAM A EMPRESA NOS ÓRGÃOS REGULAMENTADORES	AGUARDANDO APROVAÇÃO DAS CONCESSIONÁRIAS		
	2	PROJETO APROVADO PELA CEDAE, FALTANDO PAGAMENTO DA CPAE, QUE A UFRJ FICOU DE PAGAR QUANDO DA EXECUÇÃO DA OBRA				
	3	FALTA DE RECURSOS PARA PLOTAGENS, GREVES, PARALISAÇÕES, E DEMORA PARA CONCESSIONÁRIAS EM EMITIREM APROVAÇÕES E TRAMITAR O PROCESSO	AS PESSOAS ENVOLVIDAS JÁ PLOTARAM MATERIAL COM RECURSOS PRÓPRIOS	O TRABALHO ESTÁ TRAMITANDO DENTRO DAS POSSIBILIDADES E RECURSOS DISPONIBILIZADOS PARA ELE		
	4	PROCESSO PARADO NA DIREÇÃO (ASSINATURA DO DIRETOR) PARA ADEQUAÇÃO DO TEXTO DO PROCESSO E DIRETRIZ				
	4.1	DEFINIR TIPO DE LICITAÇÃO				
	4.2	AJUSTAR MATERIAL				

Construção da nova subestação de entrada de energia do CCS

COPLAN	1		ORÇAMENTO FINALIZADO EM 10.OUT.2016		
CPROJ	1	PLOTAGENS	MATERIAL ENTREGUE PARA ORÇAMENTO VIA DIGITAL, PLOTAGEM SOLICITADA À DIRETORA DO CCS, PELO ENG. FÁVARO EM 29 DE AGOSTO. PROF. ANAÍZE DO CCS SOBRE A POSSIBILIDADE DE PLOTAR AS PLANTAS DO PROJETO DA SUBESTAÇÃO DO CCS. AO TODO SERÃO 14 PRANCHAS (4 A0 E 10 A1)	APOIO ESPORÁDICO AO DESENVOLVIMENTO DO ORÇAMENTO	
				A PROF. ANAÍZE NÃO RETORNOU ATÉ O MOMENTO. ISSO IMPLICA QUE QUANDO ORÇAMENTO ENCERRAR SEU PRODUTO, NÃO TEREMOS COMO MONTAR O PROCESSO PARA IR ADIANTE	

Centro de Referência da Mulher - CRM

Construção da terceira etapa do prédio do CRM

CTO	1	AGUARDANDO CERTIFICAÇÕES (CBMERJ)	DIREÇÃO ENVIAR OFÍCIO PARA O CBMERJ, PARA AGILIZAR	FASE DE CONCLUSÃO - ENCAMINHADO TERMO DE ACEITAÇÃO DEFINITIVA, AGUARDANDO CERTIFICAÇÕES (CBMERJ) CERTIFICAÇÃO DO GEM LIBERADA (ELEVADORES)	
-----	---	-----------------------------------	--	---	--

Centro de Tecnologia - CT

Biblioteca Unificada do CT

CTO	1	AGUARDANDO APROVAÇÃO DA PR-6 / REITORIA PARA RETOMADA DA OBRA E A RESPECTIVA NOTIFICAÇÃO DA EMPRESA	SOLICITAR APROVAÇÃO DA REITORIA		
-----	---	---	---------------------------------	--	--

Complexo Acadêmico CFCH-CCJE-CLA

Adequação do projeto para construção apenas dos blocos 31 e 32, e fechamento dos demais

CPROJ	2		REUNIÃO COM A DIREÇÃO PARA ARGUMENTAR AS DIVERGÊNCIAS ENTRE O PROGRAMA DE NECESSIDADES E O PROJETO EXECUTIVO		
	3	TENTAR RECONTRATAR A LUMO PARA FAZER AS ALTERAÇÕES	ACORDO COM A EMPRESA PARA READEQUAÇÃO DO PROJETO	ELEVADORES, RAMPAS CORPO DE BOMBEIROS, ADEQUAÇÃO DA ARQUITETURA POR ERROS DE EXECUÇÃO E ERROS NO PROJETO DE ESTRUTURA, MUDANÇAS DO PROGRAMA E ADEQUAÇÃO AO PROGRAMA UFRJ	

CCJE - Etapa 2

COPLAN	2	MUDANÇAS E READEQUAÇÕES DE PROJETO AO LONGO DO PROCESSO DE ORÇAMENTAÇÃO	INÍCIO DO PROCESSO DE ORÇAMENTAÇÃO APENAS APÓS CONCLUSÃO E REVISÃO DOS PROJETOS		
	3	REINÍCIO DO SERVIÇO DE ORÇAMENTAÇÃO AGUARDANDO FINALIZAÇÃO DA ADEQUAÇÃO DO PROJETO PELA CPROJ	INÍCIO EM 10.10.2016		

Execução de obra de engenharia referente a construção de edificação do Complexo Acadêmico CFCH-CCJE-CLA/UFRJ

CTO	1	POSSÍVEL ATRASO PREVISTO PARA A ESTRUTURA DA COBERTURA	JÁ FOI FEITA SOLICITAÇÃO DE ADITIVO DE PRAZO DE MAIS 47 DIAS, RELATIVOS A DIAS IMPRODUZIDOS DE CHUVA		
-----	---	--	--	--	--

2	FALTA ADEQUAÇÃO E DETALHAMENTO DO PROJETO DE ESTRUTURA		OBRA EM EVOLUÇÃO. TÉRMINO DE OBRA PREVISTA => 15/10/2016 E TÉRMINO DO CONTRATO => 14/12/2016	
---	--	--	--	--

Projeto executivo de arquitetura e complementares e estrutura, execução de obra da supraestrutura e coberturas, com exceção de partes suprimidas sem consulta à CPROJ

CPROJ	1	AS BUILT DO PRÉDIO			
	2	PROJETO EXECUTIVO DA COBERTURA, PLANTA DE ARQUITETURA CORRIGINDO ERROS DE EXECUÇÃO		VÁRIAS REUNIÕES COM A EMPRESA, FISCAL DE OBRA E ANALISTA DA CPROJ E PROJETISTAS CONTRATADOS	
	3	SOLICITAÇÃO PARA ORÇAMENTO PARA ALTERAÇÃO DE PROJETO TERREO, ADEQUAÇÃO A SOLICITAÇÕES DA UFRJ (CCJE) (ARQUIVO)			

Complexo Estudantil CT/CCMN

ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ESTUDANTIL (RESIDÊNCIAS E RESTAURANTE) DO CENTRO DE TECNOLOGIA (CT) E CENTRO DE CIÊNCIAS MATEMÁTICAS E DA NATUREZA (CCMN) - ITEM 2

CTO	1	RESCISÃO CONTRATUAL	FORMALIZAÇÃO DA PR-6/ PROCURADORIA	DOCUMENTAÇÃO PARA RESCISÃO CONTRATUAL JÁ ENCAMINHADA A PR-6 / PROCURADORIA (EM 26/01/2016)	
	2	AGUARDANDO FORMALIZAÇÃO	PROCURADORIA SOLICITOU APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADES		

Divisão de Saúde do Trabalhador - DVST

Construção do prédio da sede da DVST

CPROJ	1	A EMPRESA TEM SÉRIO RISCO DE NÃO CONSEGUIR TERMINAR OS PROJETOS DENTRO DE UM PADRÃO MINIMAMENTE ACEITÁVEL	FORAM FEITAS REUNIÕES INTENSIVAS COM A EMPRESA, NO INTUITO DE ENCERRAR PENDÊNCIAS FOI COMBINADO COM A EMPRESA REUNIÕES DE ENTREGA, DE FORMA A REDUZIR O TEMPO NA EMISSÃO DE PARECERES EM QUE PENDÊNCIAS DE FALTA DE INFORMAÇÃO OU APRESENTAÇÃO JÁ SERIAM MARCADAS NA PRÓPRIA PLANTA	A EMPRESA DECLAROU MEDO COM RELAÇÃO AO EMPENHO BAIXO, MAS SEGUNDO REUNIÃO COM A FLÁVIA, ELA ESCALRECEU QUE A EMPRESA TEM UM EMPENHO DE R\$ 1.190.000,00 DE 2013	
	2	A EMPRESA VAI SOLICITAR ADITIVO DE PRAZO PARA CONCLUIR O TRABALHO		ESSE ADITIVO ESTÁ ISENTO DE PUNIÇÃO	
CTO	1	CONCLUSÃO DOS PROJETOS	A FISCALIZAÇÃO VEM COBRANDO EFETIVAMENTE OS PROJETOS	RETIRADA A EXECUÇÃO DE OBRA DO CONTRATO, RESTRINGINDO O CONTRATO APENAS À CONCLUSÃO DO PROJETO EXECUTIVO CONTRATO RETOMADO EM 04/04/2016. PREVISÃO DE CONCLUSÃO => 23/11/2016	

Escola de Música - EM

Pavilhão principal - Térreo/ 2º

COPRIT	1	ATUALIZAÇÃO DE PREÇOS EM ANDAMENTO	ORÇAMENTO REVISTO E ORGANIZADO, AGUARDANDO ORIENTAÇÃO PARA ATUALIZAR		28-set-16
	2	ATUALIZAÇÃO DE PREÇOS ATÉ DIA 20.OUT.2016		SERÁ REENCAMINHADO PARA A PR-6 PARA CONTRATAÇÃO	10-out-16

Pavilhão principal - 3º e 4º

COPRIT	1	AGUARDANDO FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO PELA PR-6	ENCAMINHADO ORÇAMENTO ATUALIZADO E ENCAMINHADO PARA A PR3 (VIA DIREÇÃO DO ETU)	PRIORIDADE - NECESSITA SER LICITADO LOGO	
	2			ENCAMINHADO PARA LICITAÇÃO EM 21.SET.2015	
				ORÇAMENTO AUTORIZADO EM 25.OUT.2016	

Telhados e fachadas do pavilhão de aulas

COPRIT	1	CONTRATO PARALISADO EM 07.OUT.2016 - TERMO DE PARALISAÇÃO 02/2016	OBRA EM ACEITE DEFINITIVO - PRAZO FINAL SEXTA-FEIRA 07 DE OUTUBRO DE 2016	ENCAMINHADO PARA LICITAÇÃO EM 11.NOV.2015	
	2	ADITIVO 04/2016 - RESOLUÇÃO DO MESMO - A EMPRESA NÃO QUER E PR-6 QUER IMPOR	COM A QUEDA DO RAIJO NO PAVILHÃO DE AULAS VAMOS ENCAMINHAR UM PEDIDO DE ADITIVO PARA RESTAURAR OS DANOS CAUSADOS PELO RAIJO		
	3	A DIACI CONSTATOU PENDÊNCIAS NA DOCUMENTAÇÃO	ADITIVO EM ANÁLISE E ENCAMINHADO		

Escola de Serviço Social - ESS

Elaboração de projeto executivo e execução de obra de reforma do prédio principal e anexo da ESS

CTO	1	ELABORAÇÃO DO CRONOGRAMA FINANCEIRO	MARCAR REUNIÃO COM A EMPRESA E A DIACI PARA ESCLARECIMENTOS	AGUARDANDO A EXECUÇÃO E ENCAMINHAMENTO PELA EMPRESA DE CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO PARA FINALIZAÇÃO DA ÚLTIMA MEDIÇÃO E ENCERRAMENTO DO CONTRATO	
-----	---	-------------------------------------	---	---	--

Faculdade de Letras

Acessibilidade

COPLAN	1	O PROCESSO DEU ENTRADA NA DIPLAN DURANTE A GESTÃO ANTERIOR, MESMO NÃO HAVENDO EQUIPE PARA ATENDER À DEMANDA E NÃO FOI CONSIDERADO COMO PRIORIDADE EM RELAÇÃO A OUTROS TRABALHOS	ENCAMINHAMENTO DA DIREÇÃO DO ETU JÁ CARACTERIZADA SUA PRIORIDADE	SERÁ INICIADO APÓS TÉRMINO DO CBPF	
			O PROCESSO PERMANECER NA DIVISÃO MEDIANTE POSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO À DEMANDA EM TEMPO VIÁVEL	ENCAMINHADO À CPROJ	

			NÃO HAVIA DEMANDA PARA A DIPLAN	
--	--	--	---------------------------------	--

CPROJ	1	HAVIA UM LAVANDERIA E UMA ACADEMIA NA ÁREA EXTERNA	CONSULTA AO INTERESSADO AGUARDANDO RETORNO	
	2	DÚVIDA QUANTO AO OBJETO SOLICITADO		

Faculdade Nacional de Direito - FND

Projeto de restauração de esquadrias e fachadas

COPRIT	1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA INDISPONÍVEL	VERBA	ENCAMINHADO PARA LICITAÇÃO EM 19.JUL.2016
	2	PR-6 PARALISOU O PROCESSO		ATUALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO

HESFA

Anel de infraestrutura

COPRIT	1	LIBERAÇÃO DE LICENÇAS DO IPHAN e IRPH.	DIREÇÃO ACOMPANHAR AS LIBERAÇÕES.	TERÁ ADITIVO DE PRAZO
--------	---	--	-----------------------------------	-----------------------

Anel ótico

COPRIT	1			
--------	---	--	--	--

Projeto telhado prédio 7

COPRIT	1			
--------	---	--	--	--

Recuperação estrutural das varandas

COPRIT	1			
--------	---	--	--	--

Projeto executivo de restauração - 2ª etapa

COPRIT	1	ADITIVOS DE PRAZO NEGADOS	LIBERAÇÃO DOS ADITIVOS.	
--------	---	---------------------------	-------------------------	--

Projeto executivo de restauração - 1ª etapa

COPRIT	1		ATENDENDO ANÁLISE NO IPHAN.	
--------	---	--	-----------------------------	--

Aquisição com instalação de luminárias

COPRIT	1			
--------	---	--	--	--

Prédios 7 e 7A

COPRIT	1	ATRASO DA EMPRESA	PEDIDO DE SANÇÃO CONTRA A EMPRESA	
	2	PRÉDIO 7 - DEFINIÇÃO DE CUSTO DO AR CONDICIONADO		PRÉDIO 7 - PREVISÃO DE CONCLUSÃO NO FINAL DE OUTUBRO/ INÍCIO DE NOVEMBRO.
	3	PRÉDIO 7A - A EMPRESA DEMONSTRA NÃO TER INTERESSE EM CONTINUAR COM O CONTRATO - PROVÁVEL RESCISÃO.		PRÉDIO 7A - SEM PREVISÃO DE TÉRMINO; EXPECTATIVA DE ADITIVO A SER SOLICITADO PELA EMPRESA.
	4	CONCLUSÃO DO PROCESSO DE PENALIDADE PARA A EMPRESA QUE ATINGE DIRETAMENTE O REAJUSTAMENTO JÁ SOLICITADO.		

Restauração das varandas - 2ª etapa

COPRIT	1			
--------	---	--	--	--

Telhados e fachadas - prédios 1, 2, 3, 5 e 6

COPRIT	1			
--------	---	--	--	--

Prédios 1, 2, 3 e 4 - 2ª etapa

COPRIT	1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.		ENCAMINHADO PARA LICITAÇÃO EM 17.SET.2015	
--------	---	-----------------------	--	---	--

Esquadrias - Prédios 1, 2, 3, 5 e 6

COPRIT	1	ENCONTRA-SE NA PROCURADORIA		ENCAMINHADO PARA A PROCURADORIA EM 22.SET.2016	
--------	---	-----------------------------	--	--	--

Prédios 5 e 6 - obra

COPRIT	1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.	O PRÉDIO 5 e 6 FOI RETIRADO DA LISTA DE PRIORIDADES E NÃO SERÁ LICITADO ESTE ANO.	ENCAMINHADO PARA A PROCURADORIA EM 23.FEV.2016	
--------	---	-----------------------	---	--	--

Telhados e fachadas prédio 4 - obra

COPRIT	1	VOLTOU PARA A COPRIT PARA O CUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIAS.	ENCAMINHADO EM 25/10/2016	ENCAMINHADO PARA LICITAÇÃO EM 19.SET.2016	
--------	---	--	---------------------------	---	--

Hospital Universitário

Construção de parede lateral de contraventamento

CTO	1			PRAZO DE OBRA RECUPERADO.	
	2	PAGAMENTO DE FATURAS	PAGAMENTO DE FATURAS	INICIADOS SERVIÇOS DE REGISTRO DE IMAGENS. CONCRETADO 1º, 2º E 3º ANDARES (FECHAMENTO). PREVISÃO DE 20 DIAS PARA CADA ANDAR (TOTAL=12 ANDARES).	

Imóveis tombados

Manutenção dos telhados dos imóveis tombados da UFRJ

COPRIT	1	ATUALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO, CRONOGRAMA E ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA	O ORÇAMENTO SE ENCONTRA EM ATUALIZAÇÃO COM PREVISÃO PARA CONCLUSÃO EM 12.OUT.2016.	ENCAMINHADO PARA LICITAÇÃO EM 28.MAR.2016	
			A ATUALIZAÇÃO DO ORÇAMENTO SE DEU APÓS REUNIÃO COM O MARCELÃO DA PR-6, QUE ORIENTOU A EQUIPE NO DESENVOLVIMENTO DO MESMO.		
			ORÇAMENTO EM ATUALIZAÇÃO.	ENCAMINHADO EM 21/10/2016	

Instituto de Filosofia e Ciências Sociais - IFCS

Projeto de restauro de esquadrias e fachadas

COPRIT	1		ACOMPANHANDO A UNIDADE	EM MONTAGEM DE PROCESSO	
--------	---	--	------------------------	-------------------------	--

Instituto de Matemática

Construção do prédio do Instituto de Matemática/ CCMN

CTO	1	PENDÊNCIA FINANCEIRA - SALDO DE OBRA			
	2	INICIADA ATUALIZAÇÃO DO ORÇAMENTO ELABORADO PELO ENG.º JOÃO ROBERTO E REVISÃO DO PROJETO DE ALGUMAS DISCIPLINAS, COMO PAISAGISMO, AR CONDICIONADO E LÓGICA	REUNIÃO COM INST. DE MATEMÁTICA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS COM EQUIPE MULTIDISCIPLINAR: POSSÍVEIS MUDANÇAS FISCAL - ARQUITETO - ORÇAMENTISTA	MOBILIZAÇÃO DA EQUIPE PARA COMPLEMENTAR PROJETO E ORÇAMENTO	

Instituto de Química - IQ

Projeto de vários blocos

CPROJ	1				
-------	---	--	--	--	--

Laboratório de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico - LADETEC

Execução da etapa 3A - Serviços complementares - instalação do sistema de combate ao incêndio por inundação de CO2 e outros serviços, das obras de construção do LADETEC

CTO	1	ACEITAÇÃO PROVISÓRIA	PERMISSÃO DE ENTRADA NO LOCAL PELO LAB A PARTIR DE 26.SET.2016	OBRA FINALIZADA E EM PROCESSO DE ACEITAÇÃO PROVISÓRIA ADITIVO CONTRATUAL APROVADO PELA FUJB CERTIFICAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS EMITIDA	
-----	---	----------------------	---	--	--

			INICIADAS AS CORREÇÕES DE SERVIÇOS PARA ACEITAÇÃO DEFINITIVA	
--	--	--	--	--

Locação de estrutura, com instalação e montagem, para o fechamento provisório em áreas externas a serem isoladas

CPROJ	1	PROBLEMAS NO FLUXO DE INFORMAÇÕES ENTRE SETORES	MELHORAR FLUXO DE INFORMAÇÃO	TOLDO RETIRADO E EM DESMOBILIZAÇÃO	
	2	A TELA APRESENTADA COMO OPÇÃO PELA EMPRESA AINDA ERA MUITO TRANSPARENTE	A EMPRESA MUDARIA A TELA PARA O ESPECIFICADO EM PROJETO		

CTO		RETIRADA DE TOLDO	FALTA PAGAMENTO	TOLDO RETIRADO E EM DESMOBILIZAÇÃO	
			TÉRMINO DE DESMOBILIZAÇÃO		

Execução da 5ª etapa das obras para construção do LADETEC

CTO	1	CUMPRIMENTO DE CHECKLIST PELA EMPRESA	SUPERVISIONANDO CHECKLIST	AGUARDANDO TERMOS DE ACEITAÇÃO	
-----	---	---------------------------------------	---------------------------	--------------------------------	--

Execução da 3ª etapa da construção do prédio do LADETEC

CTO	1	ACEITAÇÃO DEFINITIVA	CONCLUSÃO CONTRATUAL FUJB	AGUARDANDO SOLUÇÃO PARA FATURAMENTO DA 23ª FATURA (ÚLTIMA)	
			NOMEAÇÃO DE COMISSÃO DE ARBITRAGEM PARA AVALIAÇÃO DE GLOSAS (CORREÇÕES) DE FATURAMENTOS FEITOS PARA FISCALIZAÇÃO		

Palácio Universitário

Obra telhados e fachadas

COPRIT	1			APROXIMADAMENTE 3% À FRENTE DO CRONOGRAMA	
--------	---	--	--	---	--

Projeto executivo de restauração

COPRIT	1	ANÁLISE DOS PROJETOS PELA CPROJ			
--------	---	---------------------------------	--	--	--

Restauração das esquadrias

COPRIT	1	NECESSITA ATUALIZAÇÃO / COMPLEMENTAÇÃO DO ORÇAMENTO		ENCAMINHADO PARA A PR-3 EM 30.SET.2016	
		NA PR-3 PARA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			

Polo Acadêmico de Xerém

Construção do prédio do Polo Acadêmico de Xerém - 2ª etapa

CTO	1	A PR 6 NÃO INFORMA O ANDAMENTO DO PROCESSO	DIREÇÃO ENVIAR EMAIL COBRANDO DA PR-6 PROVIDÊNCIAS	ENCAMINHADO PARA PR-6 DOCUMENTO DE RESCISÃO (MAR/2016)	
-----	---	--	--	--	--

Pólo de Xistoquímica

Estacionamento

COPLAN	1	O PROCESSO DEU ENTRADA NA DIPLAN DURANTE A GESTÃO ANTERIOR, MESMO NÃO HAVENDO EQUIPE PARA ATENDER À DEMANDA E/OU NÃO FOI CONSIDERADO COMO PRIORIDADE EM RELAÇÃO A OUTROS TRABALHOS.	ENCAMINHAMENTO DA DIREÇÃO DO ETU JÁ CARACTERIZANDO SUA PRIORIDADE	PROCESSO DEVOLVIDO PARA DIREÇÃO DO ETU EM 21/09/2012	
	2		O PROCESSO PERMANECER NA DIVISÃO MEDIANTE POSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO À DEMANDA EM TEMPO VIÁVEL.		

Praia Vermelha

Casa da Ciência

COPRIT	1	NECESSIDADE DE ARQ. PARA AUXILIAR NOS TRABALHOS		GALPÃO SERÁ CONSTRUÍDO EM ESTILO STILLFRAME	
	2	O ETU TEM DISPONÍVEL NO MOMENTO		EPLAN DA P.V. SOLICITOU AO ARQ. MAURICIO PARA ACOMPANHAR	
	3	ALGUM SERVIÇO COM PRIORIDADE TERÁ QUE SER PARALISADO PARA CEDER ARQ.		POSSÍVEL FISCALIZAÇÃO DO ENG. SÉRGIO	
				TERÁ QUE SER FEITO ESTUDO PRELIMINAR DO GALPÃO	
				A EMPRESA QUE FOR CONTRATADA FARÁ O PROJ. BÁSICO E O EXECUTIVO	

Estúdio de rádio				
CORPIT	1	NECESSIDADE DE ARQ. PARA AUXILIAR NA ANÁLISE DO PROJETO EXECUTIVO	DISPUTA DE TERRENO RESSOLVIDA	PROJETO EXPERIMENTAL
	2	O ETU TEM DISPONÍVEL NO MOMENTO	SERÁ CONSTRUÍDA UMA RUA DE 8,0M DE LARGURA PARA PASSAGEM DE CARRETA	SERÁ NECESSÁRIO EQUIPE ESPECIALIZADA PARA ACOMPANHAMENTO
	3	ALGUM SERVIÇO COM PRIORIDADE TERÁ QUE SER PARALISADO PARA CEDER ARQ.	TERÁ QUE SER RETIRADO PARTE DO TELHADO DO EX-BINGO	
			DIA 02 OUT.2016 EQUIPE DA PR-6 FECHARÁ O LEVANTAMENTO DO LOCAL	
			EM 25 DIAS SERÁ CONTRATO SERÁ ASSINADO	

Demolição da CPM3 e das ruínas da Praia Vermelha				
COPLAN	1		CONCLUÍDO E RETORNOU PARA INCLUSÃO DE FOLHA DE INFORMAÇÃO	

Elaboração do projeto executivo para construção do Restaurante Universitário na Praia Vermelha				
CPROJ	1	CONFLITO DA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO COM ÁREA INTERNA DA NEUROLOGIA E EDUCAÇÃO FÍSICA	EM NEGOCIAÇÃO COM A NEUROLOGIA	FEITA REUNIÃO DE PARTIDA DA OBRA EM 01/09/2016
			CEDEM O ESPAÇO SE FOR VIABILIZADA A CONSTRUÇÃO DE UMA RAMPA.	FORAM ENCONTRADAS INTERFERÊNCIAS DA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO COM ÁREA INTERNA DA NEUROLOGIA E EDUCAÇÃO FÍSICA
	2	ÁRVORES CRESCERAM NA ÁREA DO PROJETO E PRECISARÃO SER CORTADAS E REPLANTADAS, UMA COM CERTEZA, E A OUTRA VAI DEPENDER DO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS	VERIFICAR A POSSIBILIDADE TÉCNICA.	A FISCALIZAÇÃO PROCEDERÁ COM A PARALISAÇÃO DO CONTRATO PARA SOLUÇÃO DOS ENTRAVES.
	3	FOI SOLICITADA A RETIRADA DE 03 ÁRVORES	ANÁLISE DA EXECUÇÃO EM OUTRO LOCAL	
	4	ABASTECIMENTO E POSIÇÃO DO CASTELO D'ÁGUA	A FISCALIZAÇÃO JÁ PROVIDENCIOU A PARALISAÇÃO TEMPORÁRIA DO CONTRATO.	
		CONTRATO PARALISADO EM 22.SET.2016		

CTO	1	ALTERAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO RESTAURANTE	DIREÇÃO DEFINIR O NOVO LOCAL	FEITA REUNIÃO DE PARTIDA DA OBRA EM 01/09/2016
	2	INTERFERÊNCIAS DA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO COM ÁREA INTERNA DA NEUROLOGIA E EDUCAÇÃO FÍSICA	A FISCALIZAÇÃO JÁ PROVIDENCIOU A PARALISAÇÃO TEMPORÁRIA DO CONTRATO	FORAM ENCONTRADAS INTERFERÊNCIAS DA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO COM ÁREA INTERNA DA NEUROLOGIA E EDUCAÇÃO FÍSICA
	3		CONTRATO PARALISADO EM 22.SET.2016	A FISCALIZAÇÃO PROCEDERÁ COM A PARALISAÇÃO DO CONTRATO PARA SOLUÇÃO DOS ENTRAVES

Reforma de edificação destinada à expansão acadêmica do campus Praia Vermelha				
CTO	1	RECEBIMENTO DO FATURAMENTO PELA EMPRESA EM ATRASO	PR-3 AGILIZAR O PAGAMENTO PARA A EMPRESA EM MENOS DE 30 DIAS	OBRA REINICIADA DESDE 13/06/2016
	2	DEMORA NO PAGAMENTO		EMPRESA DEMONSTRANDO MAIOR CELERIDADE NA EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS
				A MOROSIDADE DOS PAGAMENTOS PREJUDICA O ANDAMENTO DA OBRA

Reitoria				
Estimativa de danos - incêndio prédio da FAU - 6º, 7º, 8º (Reitoria) e 9º pavimentos				
CPROJ	1			DEMANDA EMERGENCIAL - EDIFÍCIO TOMBADO INEPAC

Obra de expansão do Escritório Técnico da Universidade				
CTO	1	NECESSIDADE DE APOSTILAMENTO DE REAJUSTAMENTO.	APOSTILAMENTO DE REAJUSTAMENTO PELA PR-6.	OBRA CONCLUÍDA
	2		FOI FEITA REUNIÃO E A EMPRESA SE COMPROMETEU A CONCLUIR A INSTALAÇÃO EM UMA SEMANA.	

Gerenciadora				
COPRIT		> EM EXECUÇÃO DE EXIGÊNCIAS DA PROCURADORIA	> SE ENCONTRA NA SECRETARIA DO CHEFE DE GABINETE DO REITOR	> ENCAMINHADO PARA LICITAÇÃO EM 09.MAIO.2016

Restaurante Universitário - Unidade Central				
Elaboração de projetos e diretriz para sanar solicitações no memorando				
COPLAN	1			> COMO PROCEDER? CRIAR PROCESSO?

Restaurante Universitário - Unidade Macaé				
Projeto básico de arquitetura - Reforma Polo Ajuda				

CPROJ	1	PLOTAGEM, ACESSO À ÁREA PRECISA SER PROGRAMADA COM ANTECEDÊNCIA E DEPENDE DE CARRO E MOTORISTA PARA O TRAJETO		DIRETOR, PROF.ª LUCIA E PU FORAM AVISADOS DAS LIMITAÇÕES. A SOLUÇÃO ESTÁ EM ESTUDO A SER APRESENTADO AOS INTERESSADOS	
	2	A ÁREA NÃO É ADEQUADA PARA COMPORTAR UM RU. AS SOLUÇÕES DE PROJETO TÊM QUE LEVAR EM CONTA DIVERSAS LIMITAÇÕES	PEDIDO À PROF.ª LUCIA PARA QUE REDIMENSIONASSE SEU PROGRAMA DE NECESSIDADES DE FORMA A CABER DENTRO DO ESPAÇO E NAS LIMITAÇÕES CONSTRUTIVAS E ESPACIAIS ESPECÍFICAS IMPOSTAS PELO LOCAL DETERMINADO PARA A CONSTRUÇÃO DO RU	ESTUDO PRELIMINAR CONCLUÍDO, AGENDADA REUNIÃO PARA DIA 27/09/2016 PARA APRESENTAR AS SOLUÇÕES AO DIRETOR DO ETU	

Santa Cruz da Serra

Subestação - Revisão de parametrização

COPLAN	1				
--------	---	--	--	--	--

